



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioua@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051, 25989
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: κ. Κ. Ανδρίτσος

Ιωάννινα, 8-5-2
Αρ. Πρωτ.: 2194
Βαθμός
Προτεραιότητας: C

✓ ΠΡΟΣ: Σύλλογο Προσηλιωτών Ιωαννίνων
Σαλαμίνας 8, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Εργασίες στερέωσης τμήματος Ιερού ναού Προφήτη Ηλία Προσηλίου.

Μετά από αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας στις 22-4-2015, στα ερείπια του ναού Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Προσηλίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Πρόκειται για ναΐσκο με κυκλική αφίδα, στον οποίο σώζονται η ανατολική και η νότια παρειά της τοιχοποιίας και τμήμα της δυτικής. Στο εσωτερικό του ναΐσκου υπάρχει πλήθος πετρών που έχουν καταρρεύσει από τις τοιχοποιίες. Ακριβώς δίπλα από τα ερείπια του ναού, έχει ανεγερθεί νεότερος ναός χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας μας, σε άγνωστο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων οι δυο ναοί γειτνιάζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι απορίας άξιο, πως αφέθηκε ο παλαιότερος ναός να πέσει και δεν υπήρξε κανένα μέτρο προστασίας του, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάστηκε ο νεότερος που υποβαθμίζει τον αρχικό ναΐσκο.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την εξυγίανση του εσωτερικού του αρχικού ναού και την άμεση εφαρμογή εργασιών για την στερέωση των υφιστάμενων τοιχοποιιών. Θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι πέτρες και να τοποθετηθούν σε κάποιο σημείο, ώστε μελλοντικά να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τους. Επιπλέον πρέπει να γίνει καθαρισμός από τη βλάστηση και σε περίπτωση που υπάρχει πέτρινο δάπεδο να αναδειχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση να δημιουργηθεί ένα στρώμα καθαριότητας από αντιστρέψιμα υλικά.

Όσον αφορά στη στερέωση των τοιχοποιιών θα πρέπει να απομακρυνθούν τα σαθρά κονιάματα και αρμολογήματα, να γίνει καθαρισμός από τη βλάστηση, να γίνει αντικατάσταση των ξύλινων προεκτάσεων της εισόδου, να γίνουν τοπικά νεύματα για να δέσει η τοιχοποιία, καθώς και νέα αρμολογήματα η σύσταση των οποίων θα καθορισθεί από την Υπηρεσία μας. Παράλληλα θα πρέπει να τοποθετηθούν σχιστόπλακες στη στέγη της αφίδας. Τέλος είναι αναγκαίο να εξομαλυνθεί η απόληξη των υφιστάμενων τοιχοποιιών, με κάποιο ισχυρό υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα με τα νερά της βροχής.

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Προϊστάμενος της Εφορείας



Κωνσταντίνος Σουέρεφ
Αρχαιολόγος